



Determinazione di approvazione in linea tecnica ed economica dei lavori in variante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e in linea economica della variante in riduzione e del nuovo quadro economico dell'intervento Schema Idrico Ofanto – DIGA SAETTA IN AGRO DI PESCAPAGANO (PZ) “Lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche dell'opera di presa ad uso irriguo” CUP: E71D25000090002 a valere sul “P.S.R. 2014 – 2022 della Regione Basilicata - Misura 4 Tipo di Intervento 4.3.2” riportato nella D.D. n. 14BE.2025/D.00793 del 7/08/2025 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Domanda di sostegno n. 54256130789

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 14BE.2025/D.00793 del 7/08/2025 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale avente ad oggetto “*Approvazione elenchi istruttori e schema di atto di concessione del sostegno*” pubblicata sul BURB n.43 del 7/08/2025 è stato ammesso a finanziamento l'intervento in questione;
- è stato pertanto sottoscritto dalle parti il **Provvedimento di Concessione del Sostegno**, trasmesso dall'Autorità di Gestione, CUAA 08882040721 relativo alla Domanda n. 54256130789;
- all'art. 2 del predetto Provvedimento il contributo ammesso a finanziamento è stato fissato in € **160.395,00** come da seguente quadro economico successivamente approvato con Determinazione del Presidente Prot. n. 2938 del 19/08/2025:

A	LAVORI	Importi €.
A1	Lavori soggetti a ribasso	75.000,00
A2	di cui eventuali lavori in economia	0,00
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.250,00
A4	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	77.250,00
B	IMPIANTI E ATTREZZATURE	
B1	SPESE PER IMPIANTI E PER ATTREZZATURE	80.000,00
B2	TOTALE IMPIANTI ED ATTREZZATURE (B1)	80.000,00
C	SPESE GENERALI (incentivi funzioni tecniche Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023)	
C1	SPESE GENERALI	3.145,00
C2	TOTALE SPESE GENERALI (C1)	3.145,00
COSTO COMPLESSIVO AMMESSO A FINANZIAMENTO (A4+B1+C2)		160.395,00
COSTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO		
F1	IVA SUI LAVORI	16.995,00
F2	IVA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE	17.600,00
E	CARTELLONISTICA E ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO	250,00
F3	TOTALE IVA E COSTI CARTELLONISTICA A CARICO DEL BENEFICIARIO	34.845,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A4+B2+C2+F3)		195.240,00





- all'art. 4 del Provvedimento di concessione si esplicita la durata dell'impegno da completare **entro il 31/10/2025**;
- ai sensi dell'art. 7 del suddetto Provvedimento con nota Prot. 3709 del 27/10/2025 è stata richiesta la concessione di proroga del suddetto termine a tutto il **30/11/2025** per il ritardo nella consegna dei lavori, avvenuta solo in data 21.10.2025, preso atto della necessità di svasso preventivo della diga per l'esecuzione in sicurezza degli interventi in questione e per i riscontrati ritardi negli approvvigionamenti delle apparecchiature elettromeccaniche non di facile reperimento sul mercato e con tempi di consegna di almeno 30 gg. dalla data di inizio dei lavori;
- in data 28/10/2025 l'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale ha concesso la proroga a tutto il **30/11/2025** con nota n. 272588 del 28/10/2025 acquisita in atti di questa società al Prot. n. 3747 di pari data;

VISTO

- l'art 17 – Varianti e proroghe - del bando speciale Tipo di intervento 4.3.2 che rimanda integralmente alle *“Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020”*
- l'art. 9 delle suddette linee guida in cui *“per variante si intende ogni cambiamento al progetto originale che non comporta modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile” e “la realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposti, in via preventiva, al RdM/RdS che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza agli obiettivi del progetto approvato”*

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esecuzione dei lavori, e pertanto successivamente allo svuotamento dell'invaso Saetta e alla messa in sicurezza per l'inizio delle attività, è emersa la necessità di sostituire anche la valvola a farfalla biflangiata in ghisa DN300 PN10 ed il relativo pistone idraulico con un incremento dell'importo dei lavori che permette di ottimizzare la funzionalità dell'opera di derivazione della diga in questione;
- per le motivazioni di cui sopra è stata redatta giusta perizia di variante suppletiva per un importo aggiuntivo di € 12.678,31 che al netto del ribasso pari al 9,333%, praticato in gara dall'operatore dall'operatore Vortex Hydra srl, determina un incremento di spesa pari ad € 11.495,00 oltre IVA;
- che la perizia di cui al precedente punto è composta dai seguenti elaborati:





1. A0_Elenco Elaborati;
 2. A1_Relazione tecnico economica di variante e Quadro Economico di variante riportante gli importi al netto del ribasso;
 3. C1_Pianta, sezione e visione prospettica delle apparecchiature di derivazione;
 4. E1_Elenco prezzi;
 5. E2_Analisi prezzi;
 6. E3_Computo Metrico Estimativo;
 7. E4_Quadro comparativo di raffronto degli interventi tra progetto e variante;
- Gli elaborati della perizia di variante di cui sopra costituiranno la documentazione richiesta dall' Articolo 7 "Proroghe e varianti" del Provvedimento di Concessione del Sostegno, relativo alla Domanda n. 54256130789 definendo gli elaborati relativi alla contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate al paragrafo 9 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020;
 - la copertura economica della maggior spesa scaturita dalla variante sui lavori è garantita dalle riduzioni operate sulle voci di fornitura inizialmente previste che vengono contestualmente stralciate dall'intervento determinando una riduzione complessiva del contributo richiesto;
 - in esito di quanto richiamato, occorre presentare richiesta di variante in riduzione della spesa che deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Quadro comparativo delle opere concesse e di quelle in variante;
 - b) Relazione tecnica economica contenente le motivazioni della scelta redatta e sottoscritta dal tecnico;
 - è possibile autorizzare varianti anche in diminuzione oltre il 20% fino ad un massimo del 50% del costo totale dell'investimento a condizione che:
 - l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
 - gli obiettivi e le finalità della variante rimangano coerenti con il bando;
 - la variante non determina una riduzione del punteggio dell'operazione al di sotto del limite di finanziabilità;
 - il contributo pubblico del progetto rimodulato non sia inferiore al valore già liquidato a titolo di anticipazione e/o di SAL;

CONSIDERATO CHE

- per l'intervento in questione, vista l'imminente scadenza del finanziamento e della relativa





rendicontazione, è necessario approvare una variante in riduzione e il relativo quadro economico con evidenza della rimodulazione della spesa inizialmente assentita di cui al precedente punto a) determinata dall'incremento dei lavori e dalla riduzione delle forniture;

- come dettagliatamente illustrato nella Relazione tecnica economica di cui al precedente punto b), il sottoscritto RUP ha esposto le motivazioni della variante in riduzione che possono sintetizzarsi nel mancato acquisto delle forniture in quanto non disponibili in "pronta consegna" e comunque entro tempistiche compatibili con la rendicontazione delle spese;
- è possibile rendicontare le spese relative alla polizza fideiussoria n. 450366976 del 20.10.2025 dell'importo di € 1.433,00 stipulata per la liquidazione e l'incasso dell'anticipazione del contributo concesso;
- le spese generali sono state ricalcolate in base ai nuovi importi degli interventi realizzati e sono state inserite nel quadro economico sotto riportato tra i costi ammessi a finanziamento;
- qualora al momento della rendicontazione all'Ente Finanziatore per il recupero delle somme anticipate e liquidate da questa Società non dovesse essere ancora stato approvato il regolamento di ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, sarà necessario ricondurre le spese generali di cui sopra tra i costi a carico del beneficiario;
- le modifiche apportate, contenute comunque entro il 50% del costo totale dell'investimento, non alterano l'iniziativa progettuale che continua a conservare la funzionalità complessiva e gli obiettivi e le finalità coerenti con il bando;
- pertanto il nuovo quadro economico della variante in riduzione è il seguente:

		Importi €.
A	LAVORI	
A1	Lavori al netto del ribasso offerto	68.000,00
A2	di cui eventuali lavori in economia	0,00
A3	Lavori perizia di variante al netto del ribasso offerto	11.495,00
A4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.250,00
A5	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)	81.745,00
B	IMPIANTI E ATTREZZATURE	
B1	SPESE PER IMPIANTI E PER ATTREZZATURE	0,00
B2	TOTALE IMPIANTI ED ATTREZZATURE (B1)	0,00
C	Polizza fideiussoria	
C1	SPESE PER POLIZZA FIDEJUSSORIA	1.433,00
C2	TOTALE SPESE polizza (C1)	1.433,00
D	Spese generali	
D1	SPESE GENERALI (incentivi funzioni tecniche Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023)	1.634,90
D2	TOTALE SPESE GENERALI (D1)	1.634,90
COSTO COMPLESSIVO AMMESSO A FINANZIAMENTO (A5+B2+C2+D2)		84.812,90





<i>F</i>	<i>COSTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO</i>	
F1	IVA SUI LAVORI	17.983,90
F2	IVA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE	0,00
F3	<i>TOTALE IVA PER LAVORI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE A CARICO DEL BENEFICIARIO</i>	17.983,90
E	<i>CARTELLONISTICA E ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO</i>	250,00
COSTI A CARICO DEL BENEFICIARIO (A4+B1+C3+E+F3)		18.233,90
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A4+B2+C2)		103.046,80

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DETERMINA

- di approvare in linea tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la variante suppletiva, composta dagli elaborati richiamati nelle premesse, per un importo aggiuntivo di € 12.678,31 che al netto del ribasso pari al 9,333%, praticato in gara dall'operatore Vortex Hydra srl, determina un incremento di spesa pari ad € 11.495,00 oltre IVA;
- di approvare in linea economica la variante in riduzione dell'intervento ***Schema Idrico Ofanto – DIGA SAETTA IN AGRO DI PESCAPAGANO (PZ) “Lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche dell'opera di presa ad uso irriguo”*** in base al nuovo quadro economico rimodulato secondo le spese rendicontabili entro i termini previsti, comprensivo dei costi a carico del Beneficiario, e la relativa documentazione richiesta di cui ai precedenti punti a) e b);
- di trasmettere all'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale il presente provvedimento unitamente alla documentazione richiesta per l'approvazione della variante suppletiva dei lavori e della variante in riduzione al Provvedimento di Concessione del Sostegno, relativo alla Domanda n. 54256130789;
- di dare mandato al RUP in ordine a tutti gli eventuali successivi adempimenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Atto a cura del RUP

Ing. Pierpaolo Salvatore

Visto**Il Responsabile Area Amministrativa**

(Dott. Antonio Cappiello)



Antonio Cappiello

17.11.2025 14:15:12 GMT+00:00

DECOLLANZ

LUIGI

GIUSEPPE

17.11.2025

15:48:20

GMT+01:00
adelsudspa.it**Il Presidente del CdA**

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)



+39 080 5413111

Acque del Sud S.p.A.
Viale Japigia 184 - 70126 Bari (Ba)